

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)



องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกราช
อำเภอปทุมชัย จังหวัดนครราชสีมา




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

.....
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ กำหนดให้แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) เพื่อรายงานสรุปผลปรับปรุงและแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช ได้นำเสนอรายงานผลแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ -เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) มาเป็นข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายสมบุรณ์ ทูสบุญจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ		
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๐	๖,๖๗๐,๕๐๐	-	-	๒๐	-	-	๖,๖๗๐,๕๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๓๐,๐๐๐	-	-	๑	-	-	๓๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๑๔	๒๒,๐๐๒,๔๐๐	๑	๕	๘	-	๑๐,๓๓๐,๐๗๕	๑๑,๖๗๒,๓๒๕
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภค	๓	๑,๔๖๖,๕๐๐	๑	-	๒	-	๔๗๕,๐๐๐	๙๙๑,๕๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเืองการบริหาร	๒	๒๓๐,๐๐๐	๑	-	๑	-	๒๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๕	๖๑๐,๐๐๐	๑	๒	๒	-	๘๓,๒๙๙	๕๒๖,๗๐๑
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๖	๕,๖๑๙,๗๗๕	๕	๒	๙	-	๒,๓๙๔,๘๗๗	๓,๒๒๔,๘๙๘
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๙๐,๐๐๐	-	๑	๓	-	-	๙๐,๐๐๐
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว	๑	๑๐,๐๐๐	-	-	๑	-	-	๑๐,๐๐๐
รวม	๖๖	๓๖,๗๒๙,๑๗๕	๙	๑๐	๔๗	-	๑๓,๔๘๓,๒๕๑	๒๓,๒๔๕,๙๒๔
ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	๑๓.๖๔	๑๕.๑๕	๗๑.๒๑	๐.๐๐	๓๖.๗๑	๖๓.๒๙

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	๘๘,๒๐๐	-	-	✓	-	๘๘,๒๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบริบ คลองลำเชียงเสา ต่อจากถนน คสล. เดิม จากฝายหลวงพ่อก่อนถึงฝาย หนองแพบ หมู่ ๑	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ซอกริ่งพัฒนา จากบ้านนางดวงรัตน์ พระเดียงกิ่ง ถึงถนน คสล. ดอน สลักไต่ หมู่ ๑๒	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. จาก คสล.เดิม ถึงบ้านนายชนโชติ โชติกิจ หมู่ที่ ๖	๑๑๐,๘๐๐	-	-	✓	-	๑๑๐,๘๐๐	กองช่าง	

๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก ถนน ๓๑๑๕ ถึงถนน คสล.เดิม หมู่ที่ ๑๕	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๐	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก บ้านนายสยาม ผิวกิ่ง ถึงไร่ นาย ฉลาด เพ็ชรกิ่ง หมู่ ๑๓	๑๑๙,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๐	๑๑๙,๐๐๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากโรง ฆ่าสัตว์จรชงไชย ถึงเขตบ้านหนอง แพบ หมู่ ๑๑	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๐	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากวัด บ้านเก่า ถึงบ้านนายทองม้วน โขติ ชัย หมู่ ๗	๑๙๙,๗๐๐	-	-	-	✓	-	๐	๑๙๙,๗๐๐	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก สะพานปูน ถึงท่าบกลางฟ่อ หมู่ ๙	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๐	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย บ้านดงบ่อการจระเข้ อูกระโทก หมู่ ๑๓	๘๑,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๐	๘๑,๐๐๐	กองช่าง

๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อจาก ของเดิม จากนายแล เพ็ชรกิ่ง หมู่ ๒	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๐	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนดิน จากที่ดิน นายสมเกียรติ เขียงจระโปะ ถึงถนน สายตะกุดรัง หมู่ที่ ๕	๑๙๗,๙๐๐	-	-	-	✓	-	๐	๑๙๗,๙๐๐	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จาก บ้านงสำราย ตั้งขจรนทรานนท์ ถึงศาลาบวร หมู่ที่ ๑๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๐	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้าน นางช่วย ตริกกิ่ง หมู่ ๘	๓๖,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๐	๓๖,๐๐๐	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เอนกประสงค์ด้านทิศตะวันตกของ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล สะเม็กราช	๑๑๖,๖๐๐	-	-	-	✓	-	๐	๑๑๖,๖๐๐	กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล. จาก บ้านนายแปลง ขาญกิ่งถึงที่ดินนาย บรรจง รุปลิง หมู่ ๘	๑๖๖,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๐	๑๖๖,๐๐๐	กองช่าง

๑๗	โครงการปรับปรุงถนนดิน สายข้าง บ้านนายแดง โนนใหม่ หมู่ ๔	๔๒,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๔๒,๐๐๐	กองช่าง
๑๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ จากหน้า บ้านนายไพโรจน์ ซอกถึงบ้าน นางสาวนภาพร เพ็ชรกิ่ง หมู่ที่ ๔	๖๖,๗๐๐	-	-	✓	-	๐	๖๖,๗๐๐	กองช่าง
๑๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ จากหน้า บ้านนายสุคนธ์ ปั่นกิ่ง ถึงบ้านนาง รัชนีกร เพ็ชรกิ่ง หมู่ ๔	๗๘,๘๐๐	-	-	✓	-	๐	๗๘,๘๐๐	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย จากถนนมูลบน ถึง สำนักสงฆ์ ก้อนโต หมู่ ๓ บ้านโคก	๔,๐๕๖,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๔,๐๕๖,๐๐๐	กองช่าง
รวม	๒๐	๖,๖๗๐,๕๐๐	-	-	๒๐	-	-	๖,๖๗๐,๕๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม	๑	๓๐,๐๐๐	-	-	๑	-	๐	๓๐,๐๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกราช อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การด้านสังคม

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณคงเหลือ	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพความพิการ	๕,๑๐๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๒,๓๒๔,๐๐๐	กอง สวัสดิการ	
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๒,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๖,๐๐๔,๔๐๐	✓	-	-	-	๗,๖๓๒,๑๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	

๔	โครงการป้องกันและแก้ไขหมอกควัน และไฟป่า	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด
๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุใน เทศกาลสำคัญต่างๆ	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๐,๒๒๕	๑๐,๒๒๕	๑๙,๗๗๕	สำนักงานปลัด
๖	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด
๗	โครงการจัดตั้งและเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๑๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัด
๘	โครงการจ้างงานให้กับนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน หรือวันหยุดราชการ	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๐	๒๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๙	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลสะแกกราช	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๓๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม

๑๐	ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหา ความเดือดร้อน ไร้ที่พึ่ง และด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๐	๒๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๑๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพ ติติ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๒	โครงการฝึกอบรมสัมมนาวิชาการและ ศึกษาดูงาน คณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล บุคลากรทางการ ศึกษา และลูกจ้าง อบต.สะแกกราช	๓๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	๓๑๑,๗๕๐	๓๘,๒๕๐	สำนักปลัด
๑๓	โครงการอบต.เคลื่อนที่	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๔	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในตำบล สะแกกราช	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๐	๒๕๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม	๑๔	๒๒,๐๐๒,๔๐๐	๑	๕	๘	-	๑๐,๓๓๐,๐๗๕	๑๑,๖๗๒,๓๒๕		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาจาก ทางแยกตลาดนัด หมู่ ๑๕ ถึงซอย พระราชรัฐ หมู่ ๓	๔๙๘,๕๐๐	✓	-	-	-	๔๗๕,๐๐๐	๒๓,๕๐๐	กองช่าง
๒	โครงการขยายประปาจนถึงบ้าน นายศักดิ์นา ดากิ่ง หมู่ ๑๔	๔๙๙,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง
๓	โครงการเปลี่ยนท่อประปา หมู่ ๑๒	๔๖๙,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๔๖๙,๐๐๐	กองช่าง
รวม	๓	๑,๔๖๖,๕๐๐	๑	-	๒	-	๔๗๕,๐๐๐	๙๙๑,๕๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จัดเก็บภาษี	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	๐	๓๐,๐๐๐	กองคลัง	
รวม	๒	๒๓๐,๐๐๐	๑	-	๑	๒๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๔๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑,๗๓๔	๑๓๘,๒๖๖	สำนักปลัด
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๗๕,๒๕๐	๒๔,๗๕๐	สำนักปลัด
๓	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด โรค	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๖,๓๑๕	๑๓,๖๘๕	สำนักปลัด
๔	โครงการป้องกันโรคติดต่อ	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๕	โครงการอุดหนุนงบประมาณสำหรับ ดำเนินโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๓๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม	๕	๖๑๐,๐๐๐	๑	๒	๒	-	๘๓,๒๙๙	๕๒๖,๗๐๑	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

รอบ ๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๒	โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนแก่ เด็กนักเรียนใน ศพด.	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	๐	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๓	โครงการพัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเด็ก เล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลสะแกราช	๔๐,๐๐๐	-	-	✓	๐	๔๐,๐๐๐	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

๔	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ/ศพด.
๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๐๒๘,๓๗๕	-	✓	-	๒๕๓,๙๖๕	๓๗๕,๘๑๐	กองการศึกษา/ศพด.	
๖	อาหารกลางวัน	๓,๑๐๘,๐๐๐	-	✓	-	๑,๕๗๑,๒๕๒	๑,๕๓๖,๗๕๘	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๗	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสะเมกราช	๔๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๓๙๙,๙๗๐	๓๐	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๘	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

๙	โครงการวันผ้าไหมและของดีปักษ์ใต้ ร่วมกับอำเภอปักษ์ใต้ (เทศบาลงาน ใหม่ที่โคราช)	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-	๑๖,๗๐๐	๑๓,๓๐๐	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๑๐	โครงการวันสำคัญแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	๐	๘๐,๐๐๐	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๑๑	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลเข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๑๒	โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๑๓	โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมกิจกรรม รำวงสงกรานต์ยี่ท้าวสุรนารี (จำลอง) ในงานฉลองยี่ท้าวสุรนารี	๓๓,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-	๓๓,๐๐๐	-	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

๑๔	โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑๕	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแพบ	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐	๔๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ/กองช่าง	
๑๖	โครงการปรับปรุงห้องสุขาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแพบ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ/กองช่าง	
รวม	๑๖	๕,๖๑๙,๗๗๕	๕	๒	๙	-	๒,๓๙๔,๘๓๗	๓,๒๒๔,๘๙๘		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

รอบ ๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการโคราชเมืองสะอาด	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมให้ความรู้และคัดแยกขยะ ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในตำบลสะแกกราช	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๔๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการปลูกป่า รักษาโลก	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม	๔	๙๐,๐๐๐	-	๑	๓	-	-	๙๐,๐๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวปรางค์คู	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
รวม	๑	๑๐,๐๐๐	-	-	๑	-	๑๐,๐๐๐		