



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช  
เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ กำหนดให้แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) เพื่อรายงานสรุปผลปรับปรุงและแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช ได้นำเสนอ รายงานผลแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) มาเป็น ข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมบุรณ์ ทูลบุญสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)



องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช  
อำเภอป้อมธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)



องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกราช  
อำเภอปทุมชัย จังหวัดนครราชสีมา

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน  
รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ/ กิจกรรมที่ตั้ง ไว้	งบประมาณที่ตั้ง ไว้(บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๘	๔,๒๙๒,๙๐๕	๗	๑๐	๑	๑๙๙,๗๐๖	๔,๐๙๓,๑๙๙
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๕๐,๐๐๐	-	-	๑	๕๐,๐๐๐	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๑๓	๒๒,๒๕๘,๖๐๐	๕	๕	๓	๑๑,๒๒๙,๙๘๐	๑๑,๐๒๘,๖๒๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำอุปโภคและ บริโภค	-	-	-	-	-	-	-
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๒	๓๒๒,๕๐๐	-	-	๒	๒๙๒,๔๕๐	๓๐,๐๕๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๕	๕๙๐,๐๐๐	๒	๒	๑	๒๙,๕๐๐	๕๖๐,๕๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑๕	๗,๙๕๓,๔๑๓	๗	๔	๔	๖๖๓,๒๔๓	๗,๒๙๐,๑๗๐
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๔	๑๓๐,๐๐๐	๒	๑	๑	๕๓,๓๔๐	๗๖,๖๖๐
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	๑	๑๐,๐๐๐	๑	-	-	-	๑๐,๐๐๐
รวม	๕๙	๓๕,๖๐๗,๔๑๘	๒๔	๒๒	๑๓	๑๒,๕๑๘,๒๑๙	๒๓,๐๘๙,๑๙๙
ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	๔๐.๖๘	๓๗.๒๙	๕๙.๐๙	๓๕.๑๖	๖๔.๘๔

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ใช้ในระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช	ขนาดติดตั้ง ๓๐.๘๐ กิโลวัตต์ แผงโซลาร์เซลล์ขนาดกำลังผลิตรวมไม่น้อยกว่า ๗๐๐ วัตต์ จำนวน ๔๔ แผง อินเวอร์เตอร์ขนาดการส่งถ่ายพลังงานไม่น้อยกว่า ๒๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง	๑,๒๘๔,๐๐๐		✓				กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางบุญฤดี เขตลากระโทก หมู่ที่ ๑	ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๗๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตารางเมตร มีไหล่ทางลงหินคลุก ๒ ข้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๑๔๙,๔๐๐			✓			กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนสาย ๓๑๑๕ ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ ๑๕	ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๖๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๖.๐๐ ตารางเมตร มีไหล่ ทางลงหินคลุก ๒ ข้าง พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๑๙๙,๖๐๐			✓			กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางพล แก้วกระวังจัน ถึงบ้านนางคง เจียบกิง หมู่ที่ ๑๐	ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า	๒๐๐,๐๐๐			✓			กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางราตรี พิมพ์โพธิ์ กลาง ถึงบ้านนางประทีป ผากิ่ง หมู่ที่ ๑๓	ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๕๒.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๘.๐๐ ตารางเมตร มีไหล่ ทางลงหินคลุก ๒ ข้าง พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐๐			✓			กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายมงคล ธงกิ่ง ถึง นานายสมาน เหาะสูงเนิน หมู่ที่ ๘	ความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๘๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร มีไหล่ ทางลงหินคลุก ๒ ข้าง พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐๐			✓			กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากจากวัดบ้านเก่า ถึงบ้าน นายทองม้วน โชติชัย หมู่ที่ ๗	ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๗๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๙๖.๐๐ ตารางเมตร มีไหล่ ทางลงหินคลุก ๒ ข้าง พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๑๙๙,๖๐๐		✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสะพานปูน ถึงทำนบหลวงพ่อ หมู่ที่ ๙	ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๗๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๙๖.๐๐ ตารางเมตร มีไหล่ทางลงหินคลุก ๒ ข้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๑๒๔,๕๐๐			✓			กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากของเดิม ถึงที่นายนายเพิ่ม อู่กระโทก หมู่ที่ ๒	ความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ความยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐๐			✓			กองช่าง



ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยกิ่งพัฒนา จากบ้านนางดวงรัตน์ พระเตี้ยกิ่ง ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดอนสลักไต้ หมู่ที่ ๑๒	ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๘๘.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๔.๐๐ ตารางเมตร มไหล่ทางหินคูก ๒ ชั้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐๐			✓			กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกสายโรงสีชุมชน บ้านโป่ง หมู่ที่ ๖ ถึงบ้านนางสมร ญาติกิ่ง หมู่ที่ ๖	ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมงานวางท่อคอนกรีตขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๕ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๑๙๙,๙๐๐		✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนางพยอม ชุมกึ่ง ถึงบ้าน นางหวี ชั้นกึ่ง หมู่ที่ ๙	ขนาดความกว้าง ๐.๔๐x๐.๔๐x๐.๑๐เมตร ความยาว ๔๐.๐๐ เมตร	๗๕,๕๐๐		✓				กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาย ทิพย์ แผ่นกระโทกถึงเหมือง คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔	ขนาดความกว้าง ๐.๔๐x๐.๔๐x๐.๑๐เมตร ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย	๑๘๗,๔๐๐		✓				กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายหล่อ พากิ่ง ถึงบ้านสะ มัย ไชยจะโปะ หมู่ที่ ๑	ขนาดความกว้าง ๐.๔๐x๐.๔๐x๐.๑๐เมตร ความยาว ๔๐.๐๐ เมตร	๗๕,๕๐๐		✓				กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดจากบ้านนางตุ้ย เจตนา ถึงสี่แยกคลองเตย หมู่ที่ ๑๔	ขนาดความกว้าง ๐.๔๐x๐.๔๐x๐.๑๐เมตร ความยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐๐			✓			กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกจาก บ้านนางคนอง ฝั่งกิ่ง ถึงถนนมูล บน หมู่ที่ ๓	ความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๕๗.๕๐ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๑๙๘,๘๐๐		✓				กองช่าง
๑๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ที่ ๑๑	จากบ้านนางแฉล้ม มนกิ่ง ถึงสระหนองแวง จำนวน ๑ สาย	๑๙๘,๗๐๕			✓			
๑๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	จำนวน ๑๗ หลอด	๒๐๐,๐๐๐	๒๙-มี.ค.-๖๗			✓	๑๙๙,๗๐๕.๕๖	
รวม	๑๘	-	๔,๒๙๒,๙๐๕		๗	๑๐	๑	๑๙๙,๗๐๕.๕๖	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	อบรมจำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	๒๙-มี.ค.-๖๗			✓	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม	๑	-	๕๐,๐๐๐				๑	๕๐,๐๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การด้านสังคม

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไข หมอกควันและไฟป่า	จัดโครงการ ๑ ครั้ง/ปี	๒๐,๐๐๐		✓				กองสวัสดิการสังคม
๒	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุในเทศกาลสำคัญ ต่างๆ	ตั้งจุดตรวจจุด บริการในวัน เทศกาลจำนวน ๒ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๒๙ ธ.ค.๖๖ - ๔ ธ.ค.๖๗		✓		๗,๘๗๕	กองสวัสดิการสังคม
๓	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.)	จัดฝึกอบรมอปพร.	๒๐๐,๐๐๐	๑๑ - ๑๕ มี.ค.๖๗			✓	๑๖๑,๙๙๕	กองสวัสดิการสังคม

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔	กล้องโทรทรรศน์วงจรมอดูล เครือข่าย	จำนวน ๘ กล้อง	๓๙๕,๐๐๐		✓				สำนักปลัด
๕	โครงการจ้างงานให้กับ นักเรียน นักศึกษา ทำงาน ในช่วงปิดภาคเรียนหรือ วันหยุดราชการ	นักเรียน นักศึกษา ได้เกิดการเรียน เรียนรู้และมี ประสบการณ์	๓๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด
๖	โครงการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุตำบลสะแกราช	จัดกิจกรรมให้ ผู้สูงอายุ ๓๕๐ คน	๓๐,๐๐๐		✓				สำนักปลัด
๗	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบปัญหา ความเดือดร้อน ไร้ที่พึ่งและ ด้อยโอกาส	ช่วยเหลือ ประชาชนผู้ เดือดร้อน ไร้ที่พึ่ง และด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐		✓				สำนักปลัด
๘	โครงการอบรมและศึกษาดู งานเพื่อพัฒนาศักยภาพ กลุ่มอาชีพในตำบลสะแกราช	จัดฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานจำนวน ๑ ครั้ง	๒๘๖,๐๐๐	๑๓ -๑๕ มี.ค.๖๗			✓	๔๘๔,๙๘๐	กองสวัสดิการสังคม

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๙	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง/ปี	๓๐,๐๐๐		✓				กองสวัสดิการสังคม
๑๐	โครงการฝึกอบรมสัมมนา วิชาการและศึกษาดูงาน คณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษา และ	จัดฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานจำนวน ๑ ครั้ง	๓๕๐,๐๐๐	๓๐ ม.ค.- ๒ ก.พ.๖๗			✓	๓๖๘,๘๓๐	กองสวัสดิการสังคม
๑๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุ คน	๑๖,๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗		✓		๗,๘๗๘,๒๐๐	สำนักปลัด
๑๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	ผู้พิการ คน	๔,๖๖๙,๖๐๐	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗		✓		๒,๒๘๓,๖๐๐	สำนักปลัด
๑๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ คน	๑๐๘,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗		✓		๔๔,๕๐๐	สำนักปลัด
รวม	๑๓		๒๒,๒๕๘,๖๐๐		๕	๕	๓	๑๑,๒๒๙,๙๘๐	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
รวม									



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น	ตั้งสมทบไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐-ก.พ.-๖๗			✓	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	เครื่องเสียงติดหอประชุม	จำนวน ๑ ชุด	๑๒๒,๕๐๐	๒๑-ก.พ.-๖๗			✓	๙๒,๔๕๐	กองคลัง
รวม	๒		๓๒๒,๕๐๐				๒	๒๙๒,๔๕๐	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	พ่นหมอกควันเพื่อกำจัด ลูกน้ำและยุงลายทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน	๑๔๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันโรคติดต่อ	จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	๒๐-มี.ค.-๖๗			✓	๒๙,๕๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	อบรมและฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐		✓				สำนักปลัด
๔	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค	สุนัข/แมว จำนวน ๒,๕๐๐ ตัว	๒๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕	โครงการอุดหนุนงบประมาณสำหรับ ดำเนินโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	อุดหนุนงบประมาณ สำหรับโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข ตำบลสะแก ราช จำนวน ๑๕หมู่บ้าน	๓๐๐,๐๐๐		✓				สำนักปลัด
รวม	๕		๕๙๐,๐๐๐		๒	๒	๑	๒๙,๕๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง	ดำเนินกา รแล้วเสร็จ		
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรทางการศึกษา	จัดอบรมจำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๓๐,๐๐๐		✓				กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๒	โครงการจัดกิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ ปีละ ๑ ครั้ง	๘๐,๐๐๐	๑๓-ม.ค.-๖๗			✓	๑๘,๕๖๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๓	โครงการจัดหาสื่อการ เรียนการสอนแก่เด็ก นักเรียนใน ศพด.	จัดซื้อสื่อการเรียนการ สอนและวัสดุ การศึกษาที่จำเป็น จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐		✓				กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง	ดำเนินกา รแล้วเสร็จ		
๔	โครงการทัศนศึกษาแหล่ง เรียนรู้ของเด็กเล็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล สะแกราช	จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง/ปี การศึกษา	๔๐,๐๐๐		✓				กอง การศึกษาฯ/ ศพด.
๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	ศพด.ทั้ง ๕ ศูนย์	๑,๓๗๒,๕๒๕			✓			กอง การศึกษา/ ศพด.
๖	อาหารเสริม (นม)	เด็กนักเรียนระดับ ปฐมวัยถึงประถม ศึกษา มีอาหารเสริม (นม) ดื่มทุกวัน ดังนี้ ๗ โรงเรียน	๑,๗๑๘,๒๘๘.๐๐			✓			กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๗	อุดหนุนส่วนราชการ อาหารกลางวัน	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ๒๐๐ วัน ๗โรงเรียน	๓,๗๕๒,๖๐๐			✓			กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๘	โครงการแข่งขันกีฬา ตำบลสะแกราช	จัดการแข่งขันกีฬา ภายในตำบล สะแกราชปีละ ๑ ครั้ง	๕๐๐,๐๐๐	๒๐ -๒๑ ม.ค.๖๗			✓	๔๔๙,๙๐๕	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง	ดำเนินกา รแล้วเสร็จ		
๙	โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว	จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง/ปี	๘๐,๐๐๐		✓				กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๑๐	โครงการวันผ้าไหมและ ของดีปักษ์ช้อยร่วมกับ อำเภอปักษ์ช้อย	เข้าร่วมกิจกรรมวันผ้า ไหมและ ของดีปักษ์ช้อย	๘๐,๐๐๐	๙-๑๑,๑๔ ธ.ค.๖๖			✓	๗๙,๙๕๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๑๑	โครงการวันสำคัญของชาติ	จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง/ปี	๘๐,๐๐๐		✓				กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๑๒	โครงการส่งเสริม พระพุทธศาสนาเทศกาล เข้าพรรษา	จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง/ปี	๓๐,๐๐๐		✓				กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๑๓	โครงการสืบสานประเพณี วันลอยกระทง	จัดกิจกรรมส่งเสริม ประเพณีลอยกระทง จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	๗-พ.ย.-๖๖			✓	๑๑๔,๙๒๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง	ดำเนินกา รแล้วเสร็จ		
๑๔	โครงการอนุรักษ์และ ส่งเสริมกิจกรรมรำ บวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าว สุรนารี (จำลอง) ในงาน ฉลองชัยท่านท้าวสุรนารี	จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง/ปี	๕๐,๐๐๐	๒๓ มี.ค. - ๔ เม.ย ๖๗		✓			กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๑๕	โครงการอนุรักษ์และ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง/ปี	๑๐,๐๐๐		✓				กอง การศึกษาฯ/ กองช่าง
รวม	๑๕		๗,๙๕๓,๔๑๓		๗	๔	๔	๖๖๓,๒๔๓	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการโคราชเมืองสะอาด	จัดกิจกรรมอย่างน้อยอาทิตย์ละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๑-มี.ค.-๖๗		✓		๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะในชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะในชุมชน	๓๐,๐๐๐	๒๘-ก.พ.-๖๗			✓	๔๘,๓๔๐	สำนักปลัด
๓	โครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน (สำนักปลัด)	กิจกรรม ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐		✓				สำนักปลัด
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	อบรมจำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐		✓				สำนักปลัด
รวม	๔		๑๓๐,๐๐๐		๒	๑	๑	๕๓,๓๔๐	



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวปราสาทคู	จำนวนกิจกรรม ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐		✓				กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รวม	๑		๑๐,๐๐๐		๑				

